



RUTIN VID ARBETEN NÄRA SAVABS ANLÄGGNING

Entreprenörer som vill bedriva arbeten nära Sundbyberg Avfall och Vattens (Savab) VA-anläggning ska följa vissa bestämmelser för att undvika åverkan på anläggningen och för att Savab ska kunna uppfylla sitt uppdrag som VA-huvudman.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:

I vattentjänstlagen framgår av § 21 hur fastighetsägaren inte får använda den allmänna anläggningen. Det handlar huvudsakligen om tre förbud, där det andra förbudet förtydligar att VA-anläggningen inte får användas så att VA-huvudmannen (Savab) får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den försvåras eller att VA-huvudmannen i övrigt får svårt att uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal.

Skadeståndslag (1972:207):

- *2 kap 1 §:* ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732)”
- *5 kap 7 §:* ”skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för
 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,
 2. annan kostnad till följd av skadan,
 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).”

Fyll i och följ rutinen

Rutinen på nästa sida ska fyllas i och skickas till Savab vid arbeten i närheten av Savabs VA-anläggning. Inför alla typer av arbeten där VA-anläggningen kan påverkas måste Savab ha fått ta del av planerat genomförande minst tio (10) arbetsdagar innan arbete påbörjas.

Vid skada på VA-anläggningen är det den som ansvarar för att skadan uppstått som är ersättningskyldig.

TYP AV ARBETE	KONTROLL AV ARBETEN	SVAR: JA/NEJ	OM JA: ANGE KONTROLLDATUM
1. Vibrationsalstrande arbeten nära befintlig VA-anläggning:	Har en geotekniskundersökning gjorts för att säkerställa förutsättningarna?		
	Har VA-teknisk standard följts?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		
2. Pålning nära befintlig VA-anläggning:	Har utförare beaktat tillgänglighet för VA-drift?		
	Har utförare säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt (exempelvis genom isolering, upphängningsanordning, etc)?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		
3. Spontarbeten i VA-anläggningens (direkta) närhet:	Har utförare beaktat tillgänglighet för VA-drift?		
	Har utförare säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt, genom t.ex genom isolering, upphängningsanordning, etc?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		
4. Arbeten där ledningarna kommer ligga i luften (öppna schakt):	Har utförare beaktat tillgänglighet för VA-drift?		
	Har utförare säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt, genom t.ex genom isolering, upphängningsanordning, etc?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		
5. Arbeten som innefattar tung transport som kan göra åverkan på befintliga brunnar och ventiler:	Har utförare beaktat tillgänglighet för VA-drift?		
	Har utförare säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt, genom att t.ex märka ut brunnar/ventiler inom arbetsområdet?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		
6. Arbeten som kan påverka ledningsnätets funktion eller konstruktion negativt genom material/förorening, exempelvis grus eller olja:	Har utförare beaktat tillgänglighet för VA-drift?		
	Har utförare säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt, genom att t.ex säkerställa att avloppsvatten från området likställs hushållsavlopp?		
	Har Savab kontaktats?		
	Har Savab godkänt framtagna arbetsberedning inför arbetet?		

ARBETSLEDARE HOS ENTREPRENÖREN	KONTROLLANSVARIG HOS SAVAB
DATUM	DATUM
NAMN	NAMN
TELEFON	TELEFON
E-POST	E-POST
UNDERSKRIFT	UNDERSKRIFT

Skicka blanketten

Fyll i och skicka blanketten till Savab på info@savab.se, eller till

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Box 1209
171 23 Solna